

DOCUMENT CONSTATATOR NR. 2 data 13.10.2022,
emis pe parcursul derularii contractului referitor la stadiul contractului, eventualele
întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea
obligațiilor contractuale de către contractant

Intermediar nr. 1

Intermediar nr. 2

Intermediar nr. "n"

Prezentul document constatatator este emis in baza prevederilor articolului 161 alin. (5[^]2) din HG nr. 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare "Prin exceptie de la termenele prevăzute la art. 161 alin. (1) lit. a)-e), autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului"

1. Contractant: Asocierea formată din Alstom Transport SA, Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.), Arcada Company SA, Euro Construct Trading 98 SRL, denumită **Asocierea RailWorks**

- Denumire Contractant Asociat 1: **ALSTOM Transport S.A.** (România), societate constituită și funcționând conform legislației din România, având sediul social în România, str. Răzoare nr. 32, et. 2, Sector 6, cod poștal 060119, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/22347/1994, CUI RO 6640696, reprezentată legal de dl. Nicolae-Gabriel Stanciu, în calitate de LIDER AL ASOCIERII;
- Denumire Contractant Asociat 2: **AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.)**, o societate înregistrată și funcționând conform legislației din Grecia, având sediul în str. Emou nr. 25, Kifissia, Attica, Grecia, cod poștal 14564, număr de înregistrare 233658, operând în România prin Sucursala sa **AKTOR SOCIETATE TEHNICĂ ANONIMĂ (AKTOR S.A.) - GRECIA – SUCURSALA BUCUREȘTI, ROMÂNIA**, cu sediul în București, Bdul Preciziei nr:11, etaj 1 + parter, Sector 6, cod poștal 062202, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/1631/06.02.2004, CUI RO 16114940, reprezentată legal de dl. Antonios Kyriakos, în calitate de ASOCIAT;
- Denumire Contractant Asociat 3: **ARCADA COMPANY S.A.**, societate constituită și funcționând conform legislației din România, având sediul în Galați, str. Brăilei c/c str. Constructorilor, Județul Galați, cod poștal 800365, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/870/30.03.1994, CUI RO 5437520, reprezentată de dna. Florentina Sarafoleanu, în calitate de ASOCIAT;
- Denumire Contractant Asociat 4: **EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL**, societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganization, en redressement, constituită și funcționând conform legislației din România, având sediul în București, Sector 6, str. Răzoare nr. 32, et. 4, lot 12, lot 13, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6277/1998, CUI RO 10742031, prin reprezentantii sai, respectiv administrator special dl. Dan Besciu si administrator judiciar dl. Dinu Urse si Asociatii SPRL, în calitate de ASOCIAT;

2. Calitatea în care participa la îndeplinirea contractului

Contractant unic

Asociere

3. Denumirea contractului, numărul și data contractului:

Contract nr. 16/05.03.2020: „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov-Apața și 3. Cața-Sighișoara”

4. Procedura de achiziție:

Licitație deschisă;

Anunțul de participare SEAP nr:171875/06.12.2017

13. Pana în prezent sau în perioada de referință de 90 de zile (07.07.2022 – 07.10.2022) contractantul și-a îndeplinit obligațiile contractuale principale:

DA

NU

Dacă NU, Motivație/motivații:

Obligațiile contractuale ale partenerilor Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) și Euro Construct Trading 98 SRL din cadrul Asocierii, nu sunt îndeplinite în conformitate cu graficul execuției lucrărilor asumat.

14. Orice alte informatii relevante:

- Afectarea bugetului asumat pentru anul 2022, întocmit în baza cashflow-ului transmis de Antreprenori, prin decontarea unei valori mai mici, a lucrărilor asumate și finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile și Buget de Stat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF),
- Până în prezent Antreprenorul a emis Instiințări de Revendicare și Revendicări Interimare Detaliate considerandu-se îndreptatit la extensii de timp, acestea fiind in analiza Consultantului.
- Deasemnea Beneficiarul a emis Notificări de Revendicare în conformitate cu SubClauza 2.5 referitor la ritmul scăzut al execuției lucrărilor comparativ cu graficul asumat.

Prezentul document constatator s-a eliberat în 3 (trei) exemplare originale.

Data: 13.10.2022

Director General
Ion SIMU-ALEXANDRU



Director General Adjunct
Proiecte cu Finanțare Externă
Monica-Maria MIHAILEANU

Director Direcția Implementare
Proiecte cu Finanțare Externă
Eugen-Marius DEDU

Director Direcția Juridica
Ana - Maria DASCALU

Șef UMP 2
Răzvan BERCEANU

Signature valid

Digitally signed by Elena Alina
Sanchi
Date: 2022.11.16 14:48:11 EET

a Infrastructurii Rutiere - S.A.

03 OCT 2022

81203

DOCUMENT CONSTATATOR NR. 2

Nr. înregistrare 92 /

emis pe parcursul derularii contractului referitor la stadiul contractului, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant

Intermediar nr. 2 pentru perioada de referință 27.06.2022 – 26.09.2022

Prezentul document constatatator este emis în baza prevederilor articolului 166 alin. (5²) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare "Prin excepție de la termenele prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. a)-e), autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatatoare și pe perioada derulării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului"

1. Contractant [ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) -S.A - EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL]

- Denumire Contractant Lider al Asocierii:

AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.), sediul Strada Ermou nr. 25, Kifissia, Attica, Grecia, înmatriculată la Camera de Comerț din Atena sub nr. 006556101000/02.11.2005, cod unic de înregistrare 094149722, cont bancar RO74 BRMA 0500 0357 5900 0000, deschis la Banca Românească, reprezentată legal de Dl. Anastasios KALLITSANTSIS - Președinte al Consiliului de Administrație, care împuternicește pe dl. Alexandros EXARCHOU - Director Executiv și pe dl. Petros KATSISA - reprezentant legal al sucursalei din România, în baza Procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație al societății AKTOR S.A. din data de 12.03.2019.

- Denumire Contractant Asociat:

EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL - societate în insolvență, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 6, str. Razoare, nr. 32, Lot 12, Lot 13, etaj 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6277/1998, Cod Unic de Înregistrare RO10742031, cont bancar RO37RNCB0070002459970001, deschis la BCR, reprezentată legal prin Dl. Dan BESCUIU - Administrator Special, și prin Administrator judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL, cu sediul în București, sector 1, str. Buzesti, nr. 71, etaj 2, ap. 203, reprezentat prin dl. Dan Urse -Asociat Coordonator.

2. Calitatea în care participa la îndeplinirea contractului

Contractant unic

Asociere

CNA

DOCUMENT CONSTATATOR NR. 3

emis pe parcursul derularii contractului referitor la stadiul contractului, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant

27.09.2022
2023

Intermediar nr. 3 pentru perioada de referinta 27.09.2022 - 27.12.2022

Prezentul document constatatator este emis in baza prevederilor articolului 166 alin. (5²) din IIG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare "Prin excepție de la termenele prevăzute la art. 166 alin.

Signature valid

(1) a)-e), autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare și pe perioada semnării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi semnificate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului"

Digitally signed by Elena Alina Sanchi
Date: 2023.02.21 14:34:01 EET

1. Contractant [ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) -S.A - EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL]

- Denumire Contractant Lider al Asocierii:

AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.), sediul Strada Ermou nr. 25, Kifissia, Attica, Grecia, inmatriculata la Camera de Comert din Atena sub nr. 006556101000/02.11.2005, cod unic de inregistrare 094149722, cont bancar RO74 BRMA 0500 0357 5900 0000, deschis la Banca Romaneasca, reprezentata legal de Dl. Anastasios KALLITSANTISIS - Presedinte al Consiliului de Administratie, care imputerniceste pe dl. Alexandros EXARCHOU - Director Executiv si pe dl. Petros KATSISA - reprezentant legal al sucursalei din Romania, in baza Procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie al societatii AKTOR S.A. din data de 12.03.2019.

- Denumire Contractant Asociat:

EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL - societate in insolventa, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Razoare, nr. 32, Lot 12, Lot 13, etaj 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6277/1998, Cod Unic de Inregistrare RO10742031, cont bancar RO37RNCB0070002459970001, deschis la BCR, reprezentata legal prin Dl. Dan BESCUI - Administrator Special, si prin Administrator judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Buzesti, nr. 71, etaj 2, ap. 203, reprezentat prin dl. Dan Urse -Asociat Coordonator.

2. Calitatea în care participa la îndeplinirea contractului

Contractant unic

Asociere

CW 2-1

8. Stadiul contractului pana in prezent

Contractul se afla la un stadiu fizic de executie lucrari la 21.12.2022 de 25.20% fata de cel planificat la finalul lunii decembrie 2022 de 60.72%. (Conform Raport Special nr. 3 al Inginerului).

9. Obiectul receptiilor parțiale a produselor / a serviciilor altele decât serviciile de proiectare / a serviciilor de proiectare/ a lucrarilor la terminarea acestora

NU ESTE CAZUL

10. In perioada de referinta de 90 zile, contractantul si-a indeplinit obligatiile contractuale principale:

DA

NU

Daca NU, se mentioneaza intarzierile/deficientele

Intarzieri in executia lucrarilor fata de ultimul Program de executie aprobat de catre Inginer.

Conform Programului de Executie aprobat, pilotii Pasajului pe autostrada, peste CF Bucuresti-Craiova km 93+396,16 trebuiau finalizati la data de 05.08.2022. Din cei 256 piloti la data de 16.12.2022 sunt finalizati doar 202 piloti.

Fata de Programul de executie aprobat, la data de 16.12.2022, numarul de piloti executati este de 450 buc. din totalul de 788 buc.

Organizarea de santier nu este finalizata si functionala in totalitate conform Raport Special nr. 13 al Inginerului din decembrie 2022.

- Statie de betoane - finalizata. A fost aprobata de catre Inginer in data de 20.12.2022
- Statie prepare balast stabilizat - fundatii si elevatii executate, lipsa montare si conectare. Procent executie 90%. Nu sunt depuse documentele pentru Autorizare;
- Statie preparare mixturi asfaltice nr. 1. Montata +executie padocuri doar 50%, fara conectare. Procent estimat executie de 60%;
- Statie preparare mixture asfaltice nr. 2. Fundatii efectuate. Statia nu este montata si conectata. Documentele nu sunt depuse spre autorizare. Procent estimat executat 25%;
- Laborator Grad 2 operat de SC CCF SRL - Functional si autorizat. Procent 100%;
- Cantar - Finalizat si functional

Antreprenorul nu a initiat la aceasta data toate lucrarile de protejare/relocare utilitati. Acesata nu a achitat taxele catre detinatorii de utilitati TRASELECTRICA si la E-DISTRIBUITE in vederea demararii lucrarilor de relocare.

Ritmul de executie la structuri este nesatisfacator, raportat la Programul de Executie. Antreprenorul inregistreaza intarzieri fata de progresul planificat al lucrarilor, la toate structurile prevazute in Proiectul Tehnic.

CA 2-2

DOCUMENT CONSTATATOR NR. 4

emis pe parcursul derularii contractului referitor la stadiul contractului, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant

40405

Intermediar nr. 4 pentru perioada de referinta 27.12.2022 – 27.03.2023

Prezentul document constatator este emis in baza prevederilor articolului 166 alin. (5²) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare "Prin excepție de la termenele prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. a)-e), autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate *to* în stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului"

Digitally signed by Elena Alina
Date: 2023.05.25 13:55:11 EEST

1. Contractant [ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.A - EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL]

- Denumire Contractant Lider al Asocierii:

AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.), sediul Strada Ermou nr. 25, Kifissia, Attica, Grecia, inmatriculata la Camera de Comert din Atena sub nr. 006556101000/02.11.2005, cod unic de inregistrare 094149722, cont bancar RO74 BRMA 0500 0357 5900 0000, deschis la Baca Romaneasca, reprezentata legal de Dl. Anastasios KALLITSANTISIS - Presedinte al Consiliului de Administratie, care imputerniceste pe dl. Alexandros EXARCHOU – Director Executiv si pe dl. Petros KATSISA - reprezentant legal al sucursalei din Romania, in baza Procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie al societatii AKTOR S.A. din data de 12.03.2019.

- Denumire Contractant Asociat:

EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL - societate in insolventa, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Razoare, nr. 32, Lot 12, Lot 13, etaj 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6277/1998, Cod Unic de Inregistrare RO10742031, cont bancar RO37RNCB0070002459970001, deschis la BCR, reprezentata legal prin Dl. Dan BESCIU - Administrator Special, si prin Administrator judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Buzesti, nr. 71, etaj 2, ap. 203, reprezentat prin dl. Dan Urse -Asociat Coordonator.

2. Calitatea în care participa la îndeplinirea contractului

Contractant unic

Asociere

CN 3-1

Cererea de chemare in judecata formulata de catre Beneficiar privind anulara Modulului de solutionarea emis de catre Inginer pentru Revendicare nr. 11 a Antreprenorului - conditii meteorologice nefavorabile luna martie 2022.

13. In perioada de referinta de 90 de zile contractantul si-a indeplinit obligatiile contractuale principale:

DA

NU

Dacă NU, Motivație/motivații:

Nu au fost recuperate intarzierile in executia lucrarilor.


Nu a fost indeplinit nici pana la data prezentei Punctul de referinta nr. 3 (Organizarea de santier sa fie finalizata si functionala.

Punctul de referinta nr. 4 nu a fost indeplinit de catre Antreprenor la data de 25.10.2022 si nici pana la data prezentei.

14. Orice alte informatii relevante:

Prezentul document constatator s-a eliberat în 3 (trei) exemplare originale.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian PISTOL**



Director Direcția Implementare Proiecte

Ec. Felician Mihai CERNESTEAN


27.04.2023


Director Adjunct Direcția Implementare Proiecte

Ing. Otilia NUNCA




Sef UIP 8 Autostrazi

Ing. Andrei NEMOLNICU



Intocmit,

Elena DOGARU



CN 3-6

DOCUMENT CONSTATATOR NR. 5

emis pe parcursul derularii contractului referitor la stadiul contractului, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant

75490

Intermediar nr. 5 pentru perioada de referinta 28.03.2023 – 27.06.2023

Prezentul document constatator este emis în baza prevederilor articolului 166 alin. (5²) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare "Prin excepție de la termenele prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. a)-e), autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi derulate toate etapele și stadiile contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în îndeplinirea obligațiilor contractuale, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului"

Digitally signed by Elena Alina Sanchi
Date: 2023.08.21 15:34:38 EEST

1. Contractant [ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) -S.A - EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL]

- Denumire Contractant Lider al Asocierii:

AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.), sediul Strada Ermou nr. 25, Kifissia, Attica, Grecia, înmatriculată la Camera de Comerț din Atena sub nr. 006556101000/02.11.2005, cod unic de înregistrare 094149722, cont bancar RO74 BRMA 0500 0357 5900 0000, deschis la Baca Romancasca, reprezentată legal de Dl. Anastasios KALLITSANTSIS - Președinte al Consiliului de Administrație, care împuternicește pe dl. Alexandros EXARCHOU – Director Executiv și pe dl. Petros KATSISA - reprezentant legal al sucursalei din România, în baza Procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație al societății AKTOR S.A. din data de 12.03.2019.

- Denumire Contractant Asociat:

EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL - societate în insolvență, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 6, str. Razoare, nr. 32, Lot 12, Lot 13, etaj 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6277/1998, Cod Unic de Înregistrare RO10742031, cont bancar RO37RNCB0070002459970001, deschis la BCR, reprezentată legal prin Dl. Dan BESCUIU - Administrator Special, și prin Administrator judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL, cu sediul în București, sector 1, str. Buzesti, nr. 71, etaj 2, ap. 203, reprezentat prin dl. Dan Urse -Asociat Coordonator.

2. Calitatea în care participa la îndeplinirea contractului

Contractant unic

Asociere

0N4-1

- sa se constate inexistenta dreptului paratei de a aplica si percepe penalitatea, [...], prin Modul de Solutionare al Inginerului, cu privire la Revendicarile 27, 28, 29, 30, 31 si 32 ale Beneficiarului.

13. In perioada de referinta de 90 de zile contractantul si-a indeplinit obligatiile contractuale principale:

DA

NU

Dacă NU, Motivație/motivații:

Nu au fost recuperate intarzierile in executia lucrarilor.

Nu a fost indeplinit nici pana la data prezentei Punctul de referinta nr. 3 (Organizarea de santier sa fie finalizata si functionala.

Punctul de referinta nr. 4 nu a fost indeplinit de catre Antreprenor la data de 25.10.2022 si nici pana la data prezentei.

14. Orice alte informatii relevante:

Prezentul document constatator s-a eliberat în 3 (trei) exemplare originale.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian PISTOL**

**Director Direcția Implementare Proiecte
Ec. Felician Mihai CERNEȘTEAN**

**Director Adjunct Direcția Implementare
Proiecte
Ing. Otilia NUNCA**

**Sef UIP 8 Autostrazi
Ing. Andrei NEVOLNICU**

**Intocmit,
Elena DOGARU**

CN4-5

DOCUMENT CONSTATATOR NR. 6

Compania Națională de Administrare
a Infrastructurii Rutiere - S.A.

emis pe parcursul derularii contractului referitor la stadiul contractului, eventualele
întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea
obligățiilor contractuale de către contractant

Nr. înregistrare 92 /

05 DEC 2023
720953

Intermediar nr. 6 pentru perioada de referinta 28.06.2023 – 27.09.2023

Prezentul document constatatator este emis in baza prevederilor articolului 166 alin. (5[^]2) din HG nr. 1099/2016 cu modificarile si completarile ulterioare "Prin exceptie de la termenele prevazute la art. 166 alin. (5[^]2), autoritatea contractanta are dreptul de a emite documente constataatoare si pe perioada derularii contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, in cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului"

1. Contractant [ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.A - EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL]

- Denumire Contractant Lider al Asocierii:

AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.), sediul Strada Ermou nr. 25, Kifissia, Attica, Grecia, inmatriculata la Camera de Comert din Atena sub nr. 006556101000/02.11.2005, cod unic de inregistrare 094149722, cont bancar RO74 BRMA 0500 0357 5900 0000, deschis la Banca Romaneasca, reprezentata legal de Dl. Anastasios KALLITSANTSIS - Presedinte al Consiliului de Administratie, care imputerniceste pe dl. Alexandros EXARCHOU - Director Executiv si pe dl. Petros KATSISA - reprezentant legal al sucursalei din Romania, in baza Procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie al societatii AKTOR S.A. din data de 12.03.2019.

- Denumire Contractant Asociat:

EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL - societate in insolventa, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Razoare, nr. 32, Lot 12, Lot 13, etaj 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6277/1998, Cod Unic de Inregistrare RO10742031, cont bancar RO37RNCB0070002459970001, deschis la BCR, reprezentata legal prin Dl. Dan BESCIU - Administrator Special, si prin Administrator judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Buzesti, nr. 71, etaj 2, ap. 203, reprezentat prin dl. Dan Urse -Asociat Coordonator.

2. Calitatea în care participa la îndeplinirea contractului

Contractant unic

Asociere

3. Denumirea contractului, numărul și data contractului:

CNS-1

Este necesara suplimentarea imediata a resurselor Antreprenorului pentru atingerea progresului planificat la sfarsitul Duratei de Executie.

Asigurarea resurselor financiare pentru aprovizionarea continua cu materiale necesare executiei lucrarilor precum si plata prestatorilor de servicii.

Aprovizionarea cu aparate de reazem necesare pentru montarea grinzilor precum si aprovizionarea grinzilor (metalice si din beton) in Santier necesare executiei pasajelor si podurilor.

Inceperea imediata a executiei lucrarilor de deviere retele electrice si gaze deoarece interfereaza cu executia unor pasaje DC 126 km 86+791, DC 125 km 91+350 si DC 158 km 95+910.

Este necesara demararea de urgenta a lucrarilor podurilor in arc, dupa avizarea proiectului de protejare de catre Apa Nova.

11. Daune cauzate Beneficiarului in perioada de referinta de 90 de zile / Penalitati emise de Beneficiar in perioada de referinta de 90 de zile / Prejudicii aduse Beneficiarului in perioada de referinta de 90 de zile

DA

NU

Daca DA, se mentioneaza daunele/penalitatilo/prejudiciile precum si cauza acestora

Penalitati aplicate pentru Revendicarea nr. 33 - 97.500,00 lei - Inlocuirea Sefului de Santier Lucrari de Drumuri in conformitate cu prevederile Sub - Clauzei 6.1 [Angajarea Personalului si Fortei de Munca] - penalitati platite de catre Antreprenor prin factura aferenta Certificatului Interimar de Plata nr. 15. Factura de penalitati emisa de CNAIR SA are nr. 230000068/21.08.2023.

12. Eventuale litigii și stadiul soluționării acestora

Cererea de chemare in Judecata (Dosar nr. 28015/3/2023/Sectia a II a Contencios Administrativ si Fiscal / Tribunalul Bucuresti/) formulata de catre Beneficiar, prin care:

- sa se constate ca Modul de solutionare emis de Inginer este eronat si neintemeiat cu privire la Revendicarea nr. 36 a Beneficiarului.

13. In perioada de referinta de 90 de zile contractantul si-a indeplinit obligatiile contractuale principale:

DA

NU

Dacă NU, Motivație/motivații:

Nu au fost recuperate intarzierile in executia lucrarilor.

Nu a fost indeplinit nici pana la data prezentei Punctul de referinta nr. 3 (Organizarea de santier sa fie finalizata si functionala).

DOCUMENT CONSTATATOR NR. 7

emis pe parcursul derularii contractului referitor la stadiul contractului, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant

63141

Intermediar nr. 7 pentru perioada de referinta 28.09.2023 - 27.12.2023

Prezentul document constatatator este emis in baza prevederilor articolului 166 alin. (5^{^2}) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare "Prin exceptie de la termenele prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. a)-e), autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului"

1. Contractant [ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.A - EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL]

- Denumire Contractant Lider al Asocierii:

AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.), sediul Strada Ermou nr. 25, Kifissia, Attica, Grecia, inmatriculata la Camera de Comert din Atena sub nr. 006556101000/02.11.2005, cod unic de inregistrare 094149722, cont bancar RO74 BRMA 0500 0357 5900 0000, deschis la Baca Romaneasca, reprezentata legal de Dl. Anastasios KALLITSANTISIS - Presedinte al Consiliului de Administratie, care imputerniceste pe dl. Alexandros EXARCHOU - Director Executiv si pe dl. Petros KATSISA - reprezentant legal al sucursalei din Romania, in baza Procesului verbal al sedintei Consiliului de Administratie al societatii AKTOR S.A. din data de 12.03.2019.

- Denumire Contractant Asociat:

EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL - societate in insolventa, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str. Razoare, nr. 32, Lot 12, Lot 13, etaj 4, inregistata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6277/1998, Cod Unic de Inregistrare RO10742031, cont bancar RO37RNCB0070002459970001, deschis la BCR, reprezentata legal prin Dl. Dan BESCUI - Administrator Special, si prin Administrator judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Buzesti, nr. 71, etaj 2, ap. 203, reprezentat prin dl. Dan Urse -Asociat Coordonator.

2. Calitatea în care participa la îndeplinirea contractului

Contractant unic

Asociere

3. Denumirea contractului, numărul și data contractului:

CN6-1



Revendicarea Beneficiarului nr. 40, conform Sub-Clauzelor 2.5 [Revendicările Beneficiarului] și 6.1 [Angajarea Personalului și Forței de Muncă] – Înlocuirea Personalului cheie - Manager de Proiect - Penalitate aplicata pentru Revendicarea nr. 40 - 40.000,00 lei - Inlocuirea Managerului de Proiect in conformitate cu prevederile Sub - Clauzei 6.1 [Angajarea Personalului si Forței de Munca] - platita de catre Antreprenor in data de 13.12.2023. Factura de penalitati emisa de CNAIR SA are nr. 230000084/17.10.2023.

Revendicarea nr. 42 emisa in baza Sub-clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] - Esecul Antreprenorului de a se mobiliza in luna aprilie 2023 in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 6.1 [Angajarea Personalului si Forței de Munca], penalitate neplatita de catre Antreprenor si factura returnata Beneficiarului prin scrisorile nr. 8920 (92/114544/16.11.2023) si nr. 8921 (92/114543/16.11.2023).

Revendicarea nr. 43 emisa in baza Sub-clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] - Esecul Antreprenorului de a se mobiliza in luna aprilie 2023 in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 4.17 [Utilajele Antreprenorului], penalitate neplatita de catre Antreprenor si factura returnata Beneficiarului prin scrisorile nr. 8920 (92/114544/16.11.2023) si nr. 8921 (92/114543/16.11.2023),

Revendicarea nr. 45 emisa in baza Sub-clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] - Esecul Antreprenorului de a se mobiliza in luna mai 2023 in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 6.1 [Angajarea Personalului si Forței de Munca], penalitate neplatita de catre Antreprenor si factura returnata Beneficiarului prin scrisoatile nr. 8920 (92/114544/16.11.2023) si nr. 8921 (92/114543/16.11.2023).

Revendicarea nr. 46 emisa in baza Sub-clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] - Esecul Antreprenorului de a se mobiliza in luna mai 2023 in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 4.17 [Utilajele Antreprenorului], penalitate neplatita de catre Antreprenor si factura returnata Beneficiarului prin scrisoatile nr. 8920 (92/114544/16.11.2023) si nr. 8921 (92/114543/16.11.2023).

12. Eventuale litigii și stadiul soluționării acestora

Cerere precizatoare și completatoare formulată de Antreprenor în Dosarul nr. 11238/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București.

- Antreprenorul solicită instanței de judecată să constate inexistența dreptului CNAIR S.A. de a aplica și percepe penalitățile, acordate prin Modulile de Soluționare ale Inginerului, emise cu privire la Revendicările Beneficiarului nr. 34-35, 42-43 și 45-46 privind mobilizarea Antreprenorului în conformitate cu prevederile Sub-clauzelor 6.1 [Angajarea Personalului și Forței de Muncă] și 4.17 [Utilajele Antreprenorului] din Contract.

13. In perioada de referinta de 90 de zile contractantul si-a indeplinit obligatiile contractuale principale:

DA

NU

Dacă NU, Motivație/motivații:

Nu au fost recuperate intarzierile in executia lucrarilor.

CN 6 - 5

DOCUMENT CONSTATATOR NR. 8

emis pe parcursul derularii contractului referitor la stadiul contractului, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant

6.3.152

Intermediar nr. 8 pentru perioada de referinta 28.12.2023 - 27.03.2024

Prezentul document constatator este emis în baza prevederilor articolului 166 alin. (5²) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare "Prin excepție de la termenele prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. a)-e), autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului"

1. Contractant [ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.A - EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL]

- Denumire Contractant Lider al Asocierii:

AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.), sediul Strada Ermou nr. 25, Kifissia, Attica, Grecia, înmatriculată la Camera de Comerț din Atena sub nr. 006556101000/02.11.2005, cod unic de înregistrare 094149722, cont bancar RO74 BRMA 0500 0357 5900 0000, deschis la Banca Românească, reprezentată legal de Dl. Anastasios KALLITSANTISIS - Președinte al Consiliului de Administrație, care împuternicește pe dl. Alexandros EXARCHOU - Director Executiv și pe dl. Petros KATSISA - reprezentant legal al sucursalei din România, în baza Procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație al societății AKTOR S.A. din data de 12.03.2019.

- Denumire Contractant Asociat:

EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL - societate în insolvență, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 6, str. Razoare, nr. 32, Lot 12, Lot 13, etaj 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6277/1998, Cod Unic de Înregistrare RO10742031, cont bancar RO37RNCB0070002459970001, deschis la BCR, reprezentată legal prin Dl. Dan BESCUI - Administrator Special, și prin Administrator judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL, cu sediul în București, sector 1, str. Buzesti, nr. 71, etaj 2, ap. 203, reprezentat prin dl. Dan Urse -Asociat Coordonator.

2. Calitatea în care participa la îndeplinirea contractului

Contractant unic

Asociere

3. Denumirea contractului, numărul și data contractului:



Revendicarea nr. 48 a Beneficiarului conform Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] - Neindeplinirea de catre Antreprenor a Punctului de referință nr. 5, penalitate neplatita de catre Antreprenor si factura returnata Beneficiarului prin scrisoarea nr. 9454 (92/2539/11.01.2024).

Revendicarea nr. 52 emisa in baza Sub-clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] - Esecul Antreprenorului de a se mobiliza in luna iunie 2023 in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 6.1 [Angajarea Personalului si Fortei de Munca] fata de Programul de Executie, penalitate neplatita de catre Antreprenor si factura returnata Beneficiarului prin scrisoarea nr. 10224 (92/28194/18.03.2024).

Revendicarea nr. 53 emisa in baza Sub-clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] - Esecul Antreprenorului de a se mobiliza in luna iulie 2023 in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 6.1 [Angajarea Personalului si Fortei de Munca], penalitate neplatita de catre Antreprenor si factura returnata Beneficiarului prin scrisoarea nr. 10224 (92/28194/18.03.2024).

Revendicarea nr. 54 emisa in baza Sub-clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] - Esecul Antreprenorului de a se mobiliza in luna iulie 2023 in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 4.17 [Utilajele Antreprenorului], penalitate neplatita de catre Antreprenor si factura returnata Beneficiarului prin scrisoarea nr. 10224 (92/28194/18.03.2024).

12. Eventuale litigii și stadiul soluționării acestora

Cererea de chemare in judecata formulata de Antreprenor, in Dosarul nr. 103/3/2024, aflat pe rolul Tribunalului București.

- Antreprenorul solicita instantei de judecata sa constate inexistența dreptului Beneficiarului CNAIR S.A. de a aplica și percepe penalitatea in quantum de 1.000.000 Lei acordată prin Modul de Soluționare al Inginerului cu privire la Revendicarea nr. 48 a Beneficiarului.

Cerere de chemare in judecata formulata de Antreprenor, in Dosarul nr. 8563/3/2024, aflat pe rolul Tribunalului București.

- Antreprenorul solicita instantei de judecata sa constate inexistența dreptului Beneficiarului CNAIR S.A. de a aplica și percepe penalitățile in suma de 93.000 lei aferente Revendicărilor nr. 52, 53 si 54 ale Beneficiarului,

13. In perioada de referinta de 90 de zile contractantul si-a indeplinit obligatiile contractuale principale:

DA

NU

Dacă NU, Motivație/motivații:

Nu au fost recuperate intarzierile in executia lucrarilor.

Punctul de referinta nr. 2 va fi realizat in 365 de zile de la Data de Incepere a Lucrarilor - **indeplinit partial.**

Punctul de referinta nr. 3 va fi realizat in 42 de zile de la Data de Incepere a Lucrarilor (06.12.2021) - **neindeplinit.**

DOCUMENT CONSTATATOR NR. 9

75527

emis pe parcursul derulării contractului referitor la stadiul contractului, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant

Intermediar nr. 9 pentru perioada de referință 28.03.2024 - 26.06.2024

Prezentul document constatatator este emis în baza prevederilor articolului 166 alin. (5[^]2) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare "Prin excepție de la termenele prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. a)-e), autoritatea contractantă are dreptul de a emite documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului, în cadrul cărora vor fi consemnate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului"

1. Contractant [ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.A - EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL]

- Denumire Contractant Lider al Asocierii:

AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.), sediul Strada Ermou nr. 25, Kifissia, Attica, Grecia, înmatriculată la Camera de Comerț din Atena sub nr. 006556101000/02.11.2005, cod unic de înregistrare 094149722, cont bancar RO74 BRMA 0500 0357 5900 0000, deschis la Banca Românească, reprezentată legal de Dl. Anastasios KALLITSANTISIS - Președinte al Consiliului de Administrație, care împuternicește pe dl. Alexandros EXARCHIOU – Director Executiv și pe dl. Petros KATSISA - reprezentant legal al sucursalei din România, în baza Procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație al societății AKTOR S.A. din data de 12.03.2019.

- Denumire Contractant Asociat:

EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL - societate în insolvență, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 6, str. Razoare, nr. 32, Lot 12, Lot 13, etaj 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/6277/1998, Cod Unic de Înregistrare RO10742031, cont bancar RO37RNCB0070002459970001, deschis la BCR, reprezentată legal prin Dl. Dan BESCUIU - Administrator Special, și prin Administrator judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL, cu sediul în București, sector 1, str. Buzesti, nr. 71, etaj 2, ap. 203, reprezentat prin dl. Dan Urse -Asociat Coordonator.

2. Calitatea în care participă la îndeplinirea contractului

Contractant unic

Asociere

3. Denumirea contractului, numărul și data contractului:

CA8-1

Antreprenorului în conformitate cu prevederile Sub-clauzelor 6.1 [Angajarea Personalului și Forței de Muncă] și 4.17 [Utilajele Antreprenorului] din Contract).

Dosarul nr. 11337/3/2024 deschis în urma cererii de chemare în judecată formulată de Antreprenor, ca urmare a soluționării Revendicării Beneficiarului nr. 59 (având ca obiect neîndeplinirea de către Antreprenor a Punctului de referință nr. 6).

13. În perioada de referință de 90 de zile contractantul și-a îndeplinit obligațiile contractuale principale:

DA

NU

Dacă NU, Motivație/motivații:

Nu au fost recuperate întârzierile în executia lucrărilor.

Punctul de referință nr. 2 va fi realizat în 365 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor - **îndeplinit parțial**.

Punctul de referință nr. 3 va fi realizat în 42 de zile de la Data de Începere a Lucrărilor (06.12.2022) - **neîndeplinit**.

Punctul de referință nr. 4 va fi realizat în 12 luni de la Data de Începere a Lucrărilor (25.10.2022) - **neîndeplinit**

Punctul de referință nr. 5 va fi realizat în 20 luni de la Data de Începere a Lucrărilor (11.07.2023) - **neîndeplinit**

Punctul de referință nr. 6 va fi realizat până la data de 16.10.2023 - **neîndeplinit**

14. Orice alte informații relevante:

Prezentul document constatator s-a eliberat în 3 (trei) exemplare originale.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian PISTOI**

Director Direcția Implementare Proiecte
Ec. Felician Mihai CERNEȘTEAN

Director Adjunct Direcția Implementare Proiecte
Ing. Otilia NUNCA

Sef UIP 8 Autostrazi
Ing. Andrei NEVOLNICU

Intocmit,
Elena DOGARU

CA 8-5